

ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный
отбор в 2025 году в рамках государственной программы
Новосибирской области "Управление финансами
в Новосибирской области", по состоянию
на "07" августа 2025 г.

1. Наименование Проекта: "Героев наших имена"
2. Место реализации Проекта: с Баклуши, ул. Гагарина
Муниципальное образование Администрация Баклушевского сельсовета
Доволенского района Новосибирской области
Населенный пункт с. Баклуши
3. Сведения об объемах финансирования Проекта, rubli

№ п/п	Наименование	План	Факт
1	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения	564918,49	564918,49
2	Финансовое обеспечение, всего:	562218,49	562218,49
2.1	средства Субсидии	432000,00	432000,00
2.2	средства бюджета поселения	86918,49	86918,49
2.3	инициативные платежи, всего:	43300,00	43300,00
2.3.1	денежные средства граждан	38300,00	38300,00
2.3.2	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	5000,00	5000,00
3	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на	2700,00	2700,00

	территории поселения, всего:		
3.1	вклад жителей поселения	0,00	0,00
3.2	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	0,00	0,00

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 0

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

5.1. Жители поселения:

Субботник (расчистка участка)

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица: нет

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично

6.2. Если Проект выполнен частично, то, что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано: _____

7. Дата начала осуществления Проекта – 23.04.2025 г.

ввода объекта в эксплуатацию – 07.08.2025г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	
недобросовестный подрядчик	
недостаточно времени для качественного выполнения работ	
неблагоприятные погодные условия	
несвоевременная поставка закупленного оборудования	
прочее (описать)	

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации

Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Администрации Баклушевского сельсовета Доволенского района
Новосибирской области

Шевченко Николай Викторович

(при наличии)



(подпись)

Руководитель инициативной группы

Ф.И.О. (при наличии)

(подпись)

Дата 07.08.2025г