

ОТЧЕТ
о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный
отбор в 2024 году в рамках государственной программы
Новосибирской области «Управление финансами
в Новосибирской области», по состоянию
на «15» июля 2024 г.

1. Наименование Проекта: «Спорт, доступный всем»
2. Место реализации Проекта: с.Баклуши, ул. Гагарина 8
Муниципальное образование Баклушевский сельсовет Доволенского района
Новосибирской области
Населенный пункт с Баклуши
3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

№ п/п	Наименование	План	Факт
1	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	390877,04	390877,04
2	Финансовое обеспечение, всего:	375000,00	375000,00
2.1	средства Субсидии	285000,00	285000,00
2.2	средства бюджета поселения	60000,00	60000,00
2.3	инициативные платежи, всего:	30000,00	30000,00
2.3.1	денежные средства граждан	30000,00	30000,00
2.3.2	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	0,00	0,00
3	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, всего:	15877,04	15877,04
3.1	вклад жителей поселения	15877,04	15877,04
3.2	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	0,00	0,00

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 0

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

5.1. Жители поселения:

Собственными силами устанавливали тренажеры

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица: нет

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

7. Дата начала осуществления Проекта – 23.01.2024 г.

ввода объекта в эксплуатацию – 15.07.2024г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	
недобросовестный подрядчик	
недостаточно времени для качественного выполнения работ	
неблагоприятные погодные условия	
несвоевременная поставка закупленного оборудования	
прочее (описать)	

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Администрации Баклушевского сельсовета Доволенского района Новосибирской области

Шевченко Николай Викторович

Ф.И.О. (отчество - при наличии)


(подпись)

Руководитель инициативной группы

Русаков Юрий Владимирович

Ф.И.О. (отчество - при наличии)


(подпись)

Дата 15.07.2024